

Số: 226 /KL-TTr

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2017

KẾT LUẬN THANH TRA

Ban quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông Vận tải trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và dự án Tín dụng ngành Giao thông Vận tải để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2

Xét Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 500/QĐ-TTr ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về việc Thanh tra Ban quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông Vận tải trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và dự án Tín dụng ngành Giao thông Vận tải để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2, do ông Đỗ Đức Thắng, Trưởng phòng Thanh tra Xây dựng 3 làm Trưởng đoàn.

Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận thanh tra như sau:

1. Đồng ý với Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 500/QĐ-TTr ngày 29/12/2016 do ông Đỗ Đức Thắng, Trưởng phòng Thanh tra Xây dựng 3 làm Trưởng đoàn ký ngày 16/5/2017.

2. Yêu cầu chấn chỉnh và khắc phục một số sai sót chính sau:

2.1. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình còn một số sai sót: Tính sai tăng khối lượng tại một số hạng mục công trình; dự toán tính một số chi phí chưa phù hợp dẫn đến giá trị dự toán được duyệt sai tăng số tiền **44.296.074.031** đồng (*Bốn mươi bốn tỷ, hai trăm chín sáu triệu, không trăm bảy tư nghìn, không trăm ba mươi mốt đồng*).

2.2. Công tác nghiệm thu thanh toán còn một số sai sót, dẫn đến thanh toán sai tăng số tiền **3.003.665.298** đồng (*Ba tỷ, không trăm linh ba triệu, sáu trăm sáu năm nghìn, hai trăm chín tám đồng*).

2.3. Công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp còn một số sai sót: Hồ sơ yêu cầu chưa yêu cầu đầy đủ về các thiết bị thi công; thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu của một số gói thầu còn chậm so quy định; tổ chuyên gia chấm thầu tại một số gói thầu chưa làm rõ về nhân sự chủ chốt, năng lực kinh nghiệm nhà thầu của hồ sơ đề xuất so với các nội dung của hồ sơ yêu cầu.

2.4. Công tác quản lý hồ sơ chất lượng công trình còn một số tồn tại: Thiết kế bản vẽ thi công và bản vẽ hoàn công không ghi ngày tháng; nhật ký thi công



ghi chép còn thiếu nội dung so với quy định; một số máy thiết bị thi công thiếu hồ sơ đăng kiểm và biên bản kiểm tra máy móc.

Chi tiết các nội dung đã được nêu trong Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra.

3. Yêu cầu xử lý về hành chính.

3.1. Kiến nghị với Bộ Giao thông Vận tải

Chỉ đạo Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Ban quản lý dự án 6, các tổ chức cá nhân liên quan thực hiện nghiêm túc các yêu cầu và khắc phục các sai sót theo kết luận và được nêu trong báo cáo kết quả thanh tra.

3.2. Đối với Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông - Bộ Giao thông Vận tải

Tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tổ chức, cá nhân thuộc Cục quản lý có liên quan đến các sai sót theo các nội dung đã nêu trong báo cáo kết quả thanh tra.

3.3. Đối với Ban Quản lý dự án 6

- Kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các bộ phận chức năng, các cá nhân có liên quan để xảy ra các sai sót theo các nội dung đã nêu trong báo cáo;

- Chỉ đạo đơn vị Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát, Nhà thầu thi công và các bên có liên quan khắc phục những sai sót đã nêu trong báo cáo.

3.4. Đối với các đơn vị Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát, Nhà thầu thi công:

Kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các bộ phận chức năng, các cá nhân có liên quan để xảy ra các sai sót theo các nội dung đã nêu trong báo cáo.

4. Yêu cầu xử lý về kinh tế.

Ban quản lý dự án 6 có trách nhiệm

4.1. Thực hiện các thủ tục theo quy định để điều chỉnh giảm dự toán số tiền 44.296.074.031 đồng (*Bốn mươi bốn tỷ, hai trăm chín sáu triệu, không trăm bảy tư nghìn, không trăm ba mươi một đồng*) làm cơ sở thanh, quyết toán công trình.

4.2. Giám trừ giá trị hợp đồng số tiền 3.594.724.530 (*Ba tỷ, năm trăm chín tư triệu, bảy trăm hai tư nghìn, năm trăm ba mươi đồng*) do khối lượng trong hợp đồng sai khác so với khối lượng trong hồ sơ hoàn công và khối lượng trong thiết kế bản vẽ thi công được duyệt.

4.3. Thu hồi số tiền 3.003.665.298 đồng (*Ba tỷ, không trăm linh ba triệu, sáu trăm sáu năm nghìn, hai trăm chín tám đồng*) nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ Xây dựng số tài khoản 3591, mã quan hệ ngân sách 1018613, Kho bạc Nhà nước Hai Bà Trưng - Hà Nội do thanh toán giá trị các gói thầu xây lắp không đúng quy định.



5. Ban quản lý dự án 6 và các đơn vị liên quan có trách nhiệm nghiêm túc thực hiện Kết luận thanh tra. Kết quả thực hiện báo cáo bằng văn bản gửi về Thanh tra Bộ Xây dựng số 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội trong thời gian 90 ngày kể từ ngày công bố Kết luận thanh tra để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

6. Giao Trưởng phòng Phòng giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra - Thanh tra Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Trưởng Đoàn thanh tra có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện Kết luận thanh tra./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để b/c);
- Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Bộ Giao thông Vận tải (để chỉ đạo th/hiện);
- Ban QLDA6 (để th/hiện);
- Lưu: VT, HSĐTTr.



Nguyễn Ngọc Tuấn

