

KẾT LUẬN THANH TRA

Công tác chấp hành quy định pháp luật về xây dựng và công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 212/QĐ-TTr ngày 17/5/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về việc thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về xây dựng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang; Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại các dự án: Đầu tư xây dựng khôi phục và nâng cấp đê biển An Biên – An Minh; Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nuôi tôm công nghiệp xã Vĩnh Phong – huyện Vĩnh Thuận; Đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản xã Bình Trị, huyện Kiên Lương; Đầu tư xây dựng công trình Cống sông Kiên thành phố Rạch Giá; Đầu tư xây dựng công trình hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng Vàm Răng – Ba Hòn; Đầu tư xây dựng cống Kênh Cụt tỉnh Kiên Giang, do ông Dương Thành Phố làm Trưởng đoàn;

Căn cứ ý kiến đóng góp vào dự thảo Kết luận thanh tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang tại văn bản số 669/SNNPTNT-BQLDA ngày 21/7/2017;

Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận thanh tra như sau:

1. Đồng ý với Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 212/QĐ-TTr ngày 17/5/2017 do ông Dương Thành Phố, Thanh tra viên cao cấp, Hàm Vụ trưởng, Phó Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng làm Trưởng đoàn ký ngày 24/7/2017.

2. Yêu cầu chấn chỉnh và khắc phục một số sai sót sau:

2.1. Công tác lập, thẩm tra, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán còn một số sai sót do áp dụng các định mức, đơn giá chưa phù hợp, chưa đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, tính toán sai một số khối lượng dẫn đến làm tăng giá trị dự toán số tiền **959.035.000 đồng (chín trăm năm mươi chín triệu không trăm ba mươi lăm ngàn đồng)**, trong đó:

- Dự án đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản xã Bình Trị, huyện Kiên Lương 23.201.000 đồng;

- Dự án đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng vùng nuôi tôm công nghiệp xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận 75.996.000 đồng;

- Dự án quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long (WB6) - Tiểu dự án công kênh Cụt 151.183.000 đồng;

- Dự án đầu tư khôi phục và nâng cấp đê biển An Biên – An Minh huyện An Biên, An Minh 325.531.000 đồng;

- Dự án đầu tư xây dựng công trình công sông Kiên, thành phố Rạch Giá 56.068.000 đồng;

- Dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng Vàm Răng – Ba Hòn 327.056.000 đồng.

2.2. Công tác quản lý chất lượng: Không khảo sát mô vật liệu, tại một số gói thầu không có biên bản nghiệm thu máy móc, thiết bị khảo sát và thi công; nhật ký thi công ghi chưa đầy đủ.

2.3. Công tác nghiệm thu, thanh toán: sai một số khối lượng, áp dụng mã hiệu đơn giá không phù hợp dẫn đến giá trị thanh toán sai tăng số tiền **908.709.000 đồng (chín trăm linh tám triệu, bảy trăm linh chín ngàn đồng)**, trong đó:

- Dự án đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản xã Bình Trị, huyện Kiên Lương 37.434.000 đồng;

- Dự án đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng vùng nuôi tôm công nghiệp xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận 257.895.000 đồng;

- Dự án quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long (WB6) - Tiểu dự án công kênh Cụt 189.338.000 đồng;

- Dự án đầu tư khôi phục và nâng cấp đê biển An Biên – An Minh huyện An Biên, An Minh 95.322.000 đồng;

- Dự án đầu tư xây dựng công trình công sông Kiên, thành phố Rạch Giá 35.290.000 đồng;

- Dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng Vàm Răng – Ba Hòn 293.430.000 đồng.

3. Yêu cầu xử lý về hành chính.

3.1. Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang:

- Chỉ đạo, tổ chức rút kinh nghiệm đối với Ban quản lý dự án và các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra các sai sót, khuyết điểm trong công tác thiết kế, lập, thẩm tra và phê duyệt dự toán xây dựng công trình; công tác quản lý và giám sát chất lượng thi công công trình; công tác nghiệm thu, thanh toán đã nêu trong Báo cáo kết quả thanh tra;



- Đối với các hạng mục công trình sai sót trong công tác lập, thẩm tra, phê duyệt dự toán và các hạng mục công trình nghiệm thu, thanh toán sai đã được nêu ở phần trên, yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quá trình lựa chọn đơn vị tư vấn lập dự toán, thẩm tra dự toán, tư vấn giám sát công trình, tránh gây lãng phí cho Ngân sách nhà nước đối với các dự án tiếp theo.

3.2. Đối với Ban quản lý dự án:

- Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tổ chức và cá nhân có liên quan để xảy ra các sai sót, khuyết điểm trong công tác thiết kế; lập và thẩm tra dự toán xây dựng công trình; công tác quản lý và giám sát chất lượng thi công công trình; công tác nghiệm thu, thanh toán như đã nêu ở trên;

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hồ sơ thiết kế, dự toán phải tuân thủ theo các văn bản hướng dẫn của Nhà nước về lập và quản lý chi phí xây dựng công trình; thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý chất lượng công trình theo đúng các quy định của Nhà nước và chỉ dẫn kỹ thuật thi công được duyệt tránh gây thất thoát và lãng phí vốn đầu tư.

3.3. Đối với các đơn vị thi công: Đối chiếu các điều khoản trong hợp đồng kinh tế đã ký kết giữa chủ đầu tư với các đơn vị thi công, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân dẫn đến các sai sót đã nêu chi tiết trong Báo cáo kết quả thanh tra và xây dựng ngay các giải pháp khắc phục, sửa chữa.

4. Yêu cầu xử lý về kinh tế.

4.1. Đối với dự toán các gói thầu đã được phê duyệt: Tính chưa đúng số tiền **959.035.000 đồng (chín trăm năm mươi chín triệu không trăm ba mươi lăm ngàn đồng)**:

Theo quy định tại Điều 26, Nghị định số 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Chủ đầu tư phải lập, thẩm tra và phê duyệt lại dự toán. Tuy nhiên, do giá trúng thầu của các gói thầu nêu trên đều thấp hơn giá gói thầu sau khi điều chỉnh: đồng thời, theo giải trình của Chủ đầu tư, một số gói thầu đã thi công xong và đã bàn giao đưa vào sử dụng, đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán. Thanh tra Bộ Xây dựng đồng ý không phải lập, phê duyệt lại dự toán và yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác lập, thẩm tra và phê duyệt dự toán đối với các dự án tiếp theo.

4.2. Đối với công tác nghiệm thu, thanh toán: Tính chưa đúng số tiền **908.709.000 đồng (chín trăm linh tám triệu, bảy trăm linh chín ngàn đồng)**, xử lý như sau:

Giảm trừ thanh toán số tiền **84.263.000 đồng (tám mươi tư triệu hai trăm sáu mươi ba ngàn đồng)** khi thanh quyết toán Dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng Vàm Răng – Ba Hòn:



Chủ đầu tư có trách nhiệm thu hồi số tiền **824.446.000 đồng (tám trăm hai mươi tư triệu bốn trăm bốn mươi sáu ngàn đồng)**, nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ Xây dựng, số tài khoản 3591.0.1018613 Mã đơn vị quan hệ ngân sách 1018613 tại Kho bạc nhà nước Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang và các đơn vị liên quan có trách nhiệm nghiêm túc thực hiện Kết luận thanh tra. Kết quả thực hiện Kết luận thanh tra báo cáo bằng văn bản về Thanh tra Bộ Xây dựng số 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày công bố Kết luận thanh tra để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng theo quy định.

6. Giao Phòng Giám sát, Kiểm tra và Xử lý sau thanh tra - Thanh tra Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Trưởng đoàn thanh tra kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện Kết luận thanh tra./.

Nơi nhận: *[Handwritten signature]*

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để b/c);
- Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh (để b/c);
- Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Kiên Giang (để t/h);
- Lưu: TH, GS,KT&XL sau TTr, HSTTr.

CHÁNH THANH TRA



[Handwritten signature]
Nguyễn Ngọc Tuấn

