

Số: 454/KL-TTr

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2017

**KẾT LUẬN THANH TRA**  
**Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Ban Quản lý**  
**Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 6**

Xét Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 227/QĐ-TTr ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về thanh tra công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 6 và các dự án: Hồ chứa nước trong và dự án chinh trị sông Quảng Huế do ông Ngô Xuân Quang, Phó Chánh Thanh tra làm Trưởng đoàn.

Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận:

1. Đồng ý với Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 227/QĐ-TTr ngày 31 tháng 5 năm 2017 do ông Ngô Xuân Quang, Phó Chánh Thanh tra làm Trưởng đoàn ký ngày 28 tháng 8 năm 2017.

2. Yêu cầu chấn chỉnh và khắc phục một số sai sót chính sau:

2.1. Công tác khảo sát thiết kế; lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán còn một số sai sót như: Tính thừa khối lượng tại một số hạng mục; dự toán vận dụng mã hiệu định mức một số công tác chưa phù hợp, áp đơn giá vật liệu một số hạng mục chưa có căn cứ và một số nguyên nhân khác làm tăng giá trị dự toán (giá gói thầu) số tiền 7.211.207.000 đồng (*bảy tỷ, hai trăm mười một triệu, hai trăm linh bảy nghìn đồng*).

2.2. Tổ chuyên giá xét thầu chưa phát hiện một số sai sót trong hồ sơ dự thầu: Đề xuất kinh tế chưa phù hợp với đề xuất kỹ thuật tại một số gói thầu; hồ sơ dự thầu tại một số gói thầu chưa đầy đủ hồ sơ chứng minh năng lực về máy móc thiết bị thi công; một số khối lượng không có trong dự toán được duyệt nhưng có trong bảng tiên lượng mời thầu; tính sai số học trong bảng đơn giá dự thầu số tiền 57.272.000 đồng (*năm mươi bảy triệu, hai trăm bảy mươi hai nghìn đồng*) và một số nội dung khác;

2.3. Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng còn một số tồn tại: Một số bản vẽ không thể hiện đúng quy cách theo quy định; không có biên bản kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng; nhật ký thi công ghi chưa đúng quy định; một số thiết bị, máy móc phục vụ thi công không có chứng chỉ kiểm định chất lượng theo quy định và một số tồn tại khác.



2.4. Công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự toán điều chỉnh, bổ sung, nghiệm thu thanh, quyết toán chưa đúng quy định như: Nghiệm thu một số hạng mục chưa đúng khối lượng, một số hạng mục thi công chưa phù hợp với biện pháp thi công được duyệt và một số sai sót khác dẫn đến sai tăng số tiền 1.070.484.000 đồng (*một tỷ không trăm bảy mươi triệu bốn trăm tám mươi tư nghìn đồng*).

### 3. Yêu cầu xử lý về hành chính:

#### 3.1. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chi đạo Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 6 tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tập thể và cá nhân để xây ra những sai sót theo kết luận và theo nội dung báo cáo kết quả thanh tra.

#### 3.2. Đối với Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 6

- Rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân về những sai sót theo kết luận và nội dung báo cáo kết quả thanh tra;

- Kiểm tra, rà soát công tác khảo sát, thiết kế, công tác lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự toán và dự toán điều chỉnh; công tác nghiệm thu, thanh toán tránh gây thất thoát vốn đầu tư;

- Thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý chất lượng công trình theo đúng các quy định của pháp luật.

3.3. Đối với các đơn vị đơn vị tư vấn thiết kế, thẩm tra, thẩm định, giám sát và nhà thầu thi công:

- Kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tổ chức, cá nhân để xây ra các thiếu sót theo kết luận và nội dung báo cáo kết quả thanh tra;

- Công tác lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán và quản lý chất lượng công trình xây dựng phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật;

- Thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo đúng quy định pháp luật.

### 4. Yêu cầu xử lý về mặt kinh tế:

4.1. Tổng số tiền do lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán chưa đúng quy định là 7.211.207.000 đồng (*bảy tỷ hai trăm mười một triệu hai trăm linh bảy nghìn đồng*). Do giá trúng thầu thấp hơn giá dự toán tính lại của Đoàn thanh tra nên không phải lập và phê duyệt lại dự toán (giá gói thầu).

4.2. Tổng số tiền do tính sai số học trong đơn giá dự thầu là 57.272.000 đồng (*năm mươi bảy triệu hai trăm bảy mươi hai nghìn đồng*). Yêu cầu chủ đầu tư nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác chấm thầu.



4.3. Tổng số tiền do công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự toán điều chỉnh, bổ sung; nghiệm thu thanh, quyết toán chưa đúng quy định là 1.070.484.000 đồng (*một tỷ không trăm bảy mươi triệu bốn trăm tám mươi tư nghìn đồng*). Yêu cầu chủ đầu tư:

- Giảm trừ giá trị hợp đồng số tiền 783.027.000 đồng (*bảy trăm tám mươi ba triệu, không trăm hai mươi bảy nghìn đồng*);

- Thu hồi và nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ Xây dựng (số tài khoản 3591, mã đơn vị quan hệ ngân sách 1018613 - Kho bạc nhà nước quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) số tiền 287.457.000 đồng (*Hai trăm tám mươi bảy triệu, bốn trăm năm mươi bảy nghìn đồng*).

4.4. Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng:

Áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 30.000.000 đồng (*ba mươi triệu đồng*) đối với nhà thầu thi công xây dựng do đã có hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng được quy định tại Nghị định 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ.

5. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 6 và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện Kết luận thanh tra. Kết quả thực hiện báo cáo bằng văn bản về Thanh tra Bộ Xây dựng trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày công bố Kết luận thanh tra để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

6. Giao Phòng Giám sát, Kiểm tra và Xử lý sau thanh tra chủ trì, phối hợp với Trưởng đoàn thanh tra kiểm tra, đơn đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 6 và các đơn vị có liên quan thực hiện Kết luận thanh tra. /

**Nơi nhận:**

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để b/c);
- Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh (để b/c);
- Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để chỉ đạo t/h);
- Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 6 (để t/h);
- Lưu: VT, Đoàn TTr.



**CHÁNH THANH TRA**

**Nguyễn Ngọc Tuấn**