

Số: **30** /BC – BXDHà Nội, ngày **21** tháng 02 năm 2023**BÁO CÁO****Giám sát, đánh giá đầu tư năm 2022**

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về giám sát, đánh giá đầu tư, Bộ Xây dựng tổng hợp tình hình giám sát, đánh giá đầu tư năm 2022 như sau:

I. TÌNH HÌNH BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CÁC CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ THEO THẨM QUYỀN**1. Tình hình xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn chính sách, pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng theo thẩm quyền**

Trong năm 2022, Bộ Xây dựng tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng hoàn thiện thể chế, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách phù hợp, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2022. Bộ Xây dựng đã trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Đối với việc chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư công: Bộ Xây dựng đã ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2022 của Chính phủ (Quyết định số 42/QĐ-BXD ngày 19/01/2022). Trong đó, công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 là một nhiệm vụ trọng tâm, quyết liệt thực hiện để hoàn thành kế hoạch vốn được giao. Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 30/01/2022 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2022; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 08/02/2022; Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 09/8/2022 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2022, Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 15/9/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022, Bộ Xây dựng đã có nhiều văn bản chỉ đạo¹ để đơn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.

¹ Các văn bản số: 351/BXD-KHTC ngày 09/02/2022, Chỉ thị số 01/CT-BXD ngày 15/02/2021, số 440/BXD-KHTC ngày 16/02/2022, số 907/BXD-KHTC ngày 18/3/2022, số 1183/BXD-KHTC ngày 08/4/2022, số 55/TB-BXD ngày 27/5/2022, số 2916/BXD-KHTC ngày 01/8/2022, số 699/QĐ-BXD ngày 18/8/2022, số 3882/BXD-KHTC ngày 31/8/2022, số 4895/BXD-KHTC ngày 01/11/2022, số 5100/BXD-KHTC ngày 11/11/2022, số 5277/BXD-KHTC ngày 21/11/2022 và số 5669/BXD-KHTC ngày 15/12/2022.

2. Đánh giá sơ bộ hiệu quả và tác động của các văn bản hướng dẫn được ban hành đối với việc quản lý đầu tư

Việc ban hành các văn bản nêu trên góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 của Bộ Xây dựng. Bên cạnh đó nâng cao công tác quản lý, tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình theo đúng quy định, đảm bảo công khai minh bạch; đồng thời, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong quá trình đầu tư; có các chế tài cụ thể đối với chủ đầu tư và các bên có liên quan góp phần kiểm soát chặt chẽ và nâng cao hiệu quả các hoạt động và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động đầu tư xây dựng công trình.

II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC QUY HOẠCH

Thực hiện quy định tại Luật Đầu tư công, Bộ Xây dựng thường xuyên hướng dẫn các đơn vị lập, rà soát quy hoạch xây dựng làm cơ sở xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn; các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Xây dựng được phê duyệt trên cơ sở quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định.

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ

1. Kế hoạch vốn đầu tư trong năm

Trong năm 2022, Bộ Xây dựng được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn là 1.213,384 tỷ đồng (vốn trong nước 1.188,834 tỷ đồng và vốn nước ngoài 24,55 tỷ đồng). Trong đó:

- Tại Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06/12/2021 Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn là 1.209,75 tỷ đồng (vốn trong nước 1.185,2 tỷ đồng và vốn nước ngoài 24,55 tỷ đồng). Ngay từ cuối tháng 12/2021, Bộ Xây dựng đã hoàn thành việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 và thông báo kế hoạch vốn đầu tư của các dự án đến từng đơn vị chủ đầu tư (Quyết định số 1458/QĐ-BXD ngày 31/12/2020).

- Tại Quyết định số 1198/QĐ-TTg ngày 12/10/2022 Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung vốn năm 2022 là 3,634 tỷ đồng (vốn trong nước). Bộ Xây dựng đã có hoàn thành giao chi tiết kế hoạch bổ sung vốn năm 2022 và thông báo kế hoạch vốn đầu tư của các dự án đến từng đơn vị chủ đầu tư (Quyết định số 913/QĐ-BXD ngày 19/10/2022).

2. Tình hình thực hiện vốn đầu tư trong kỳ

Khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 là 979,60 tỷ đồng/1.213,384 tỷ đồng, đạt 80,7% kế hoạch.

3. Kết quả huy động vốn và giải ngân vốn

3.1. Kết quả huy động vốn

Hiện nay, việc đầu tư từ ngân sách nhà nước còn gặp nhiều khó khăn, để giảm bớt áp lực bố trí vốn bằng nguồn ngân sách nhà nước đầu tư cho các dự án, Bộ Xây dựng đã tính toán huy động thêm nhiều nguồn vốn khác. Tuy nhiên, các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Xây dựng chủ yếu là khối giáo dục đào tạo nên việc huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách gặp nhiều khó khăn. Do vậy, trong giai đoạn này, Bộ Xây dựng xác định việc đầu tư vẫn sử dụng vốn ngân sách là chủ yếu.

Bên cạnh đó, khi xem xét đầu tư các dự án, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị đánh giá kỹ, xác định đúng chủ trương, mục tiêu đầu tư phù hợp với sự phát triển trước mắt, lâu dài và khả năng bố trí vốn, trong đó có vốn đối ứng, nhất là các dự án của cơ sở đào tạo. Việc làm này đã góp phần nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư cũng như giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Trong giai đoạn sắp tới, Bộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc huy động các nguồn tự có hoặc các nguồn thu hợp pháp của từng đơn vị khi xem xét, quyết định đầu tư.

3.2. Kết quả giải ngân

Tính đến ngày 31/01/2023, giá trị giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 của Bộ Xây dựng là 952,391 tỷ đồng/1.213,384 tỷ đồng (đạt 78,5% kế hoạch)

Để đẩy mạnh kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, ngay từ đầu năm Bộ Xây dựng đã ban hành Chỉ thị 01/CT-BXD ngày 15/02/2022 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư thuộc Bộ Xây dựng và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ Xây dựng đã có nhiều văn bản chỉ đạo để đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư của các dự án. Bộ trưởng và các Thứ trưởng được phân công phụ trách cùng các cơ quan có liên quan của Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch- Tài chính, Cục Kinh tế xây dựng, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng...) thường xuyên đi kiểm tra trực tiếp công tác triển khai các dự án; hàng tháng đã tổ chức nhiều cuộc họp trực tiếp, trực tuyến với các chủ đầu tư để quán triệt, chỉ đạo, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công. Để thúc đẩy giải ngân những tháng cuối năm 2022, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 699/QĐ-BXD ngày 18/8/2022 thành lập Tổ công tác để thực hiện việc kiểm tra, rà soát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 từng dự án.

4. Tình hình nợ đọng, lãng phí, thất thoát vốn đầu tư

Trong quá trình triển khai thực hiện và giải ngân các dự án không xảy ra việc nợ đọng xây dựng cơ bản và tình trạng lãng phí, thất thoát vốn đầu tư.

IV. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ CÔNG:
Không có

V. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

1. Tình hình lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư: Bộ Xây dựng đã thẩm định, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư 01 dự án².

2. Việc lập, thẩm định, quyết định đầu tư: Bộ Xây dựng đã thẩm định, phê duyệt điều chỉnh đầu tư cho 02 dự án³.

3. Tình hình lập, thẩm định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán: Bộ Xây dựng đã thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng cho 04 dự án khởi công mới năm 2022⁴.

Quá trình thực hiện việc thẩm định, phê duyệt, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, đúng các quy định của pháp luật.

4. Tình hình thực hiện các dự án:

a) Việc quản lý thực hiện dự án:

Căn cứ kế hoạch đầu tư công năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06/12/2021 và giao bổ sung tại quyết định số 1198/QĐ-TTg ngày 12/10/2022, Bộ Xây dựng đã kịp thời giao chi tiết kế hoạch đầu tư đến từng chủ đầu tư dự án theo đúng quy định.

Việc quản lý dự án đầu tư công đã được Bộ Xây dựng thực hiện chặt chẽ từ khâu giao vốn (đủ thủ tục, điều kiện theo quy định) đến khâu tổ chức triển khai thực hiện đầu tư.

Ngay sau khi giao kế hoạch vốn chi tiết, trên cơ sở kế hoạch tổng thể dự án Bộ Xây dựng đã yêu cầu các chủ đầu tư lập kế hoạch cụ thể triển khai công việc, cam kết tiến độ thực hiện giải ngân hàng tháng, làm cơ sở cho việc kiểm soát tình hình triển khai thực hiện cũng như việc xác định nguyên nhân chậm trễ; từ đó, có biện pháp đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022. Để thúc đẩy giải ngân những tháng cuối năm 2022, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 699/QĐ-BXD ngày 18/8/2022 thành lập Tổ công tác để thực hiện việc kiểm tra, rà soát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đối với từng dự án.

b) Tình hình thực hiện dự án:

Năm 2022 Bộ Xây dựng tổ chức triển khai thực hiện 19 dự án, 06 nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư. Kết thúc năm 2022 có 5/19 dự án thực hiện theo đúng tiến độ và giải ngân vốn đầu tư⁵; có 14/19 dự án chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế

² Dự án đầu tư, nâng cấp trụ sở Bộ Xây dựng.

³ (1) Dự án Đầu tư xây dựng đường giao thông (khu B) - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung; (2) Đầu tư xây dựng cơ sở Trường Đại học kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh tại Đà Lạt (giai đoạn 1).

⁴ (1) Đầu tư xây dựng trung tâm thư viện - Trường Đại học xây dựng Miền Trung; (2) Đầu tư xây dựng xưởng thực hành công nghệ cao và khu thực hành máy công trình - Trường Cao đẳng nghề Việt xô số 1; (3) Dự án Chuyển đổi số và xây dựng kho dữ liệu dùng chung ngành xây dựng; (4) Đầu tư, nâng cấp Trụ sở Cục Công tác phía Nam - Bộ Xây dựng.

⁵ (1) Đầu tư xây dựng Nhà học đa năng- Trường CD Công nghệ quốc tế LILAMA2; (2) Dự án Đầu tư xây dựng "Tòa nhà trung tâm khoa khám bệnh và Kỹ thuật nghiệp vụ Bệnh viện Xây dựng; (3) Dự án xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung (LGSP) Bộ Xây dựng; (4) Dự án Chuyển đổi số và xây dựng kho dữ liệu

hoạch vốn đầu tư⁶ do biến động giá nguyên vật liệu và các nguyên nhân bất khả kháng khác đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện và giải ngân vốn đầu tư ; đối với 06/06 nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư đã được các cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở.

Quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý chất lượng, nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành; chất lượng thi công công trình đáp ứng yêu cầu thiết kế.

c) Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư

Năm 2022, các dự án đầu tư của Bộ Xây dựng sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước. Việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư cho các dự án được Bộ Xây dựng thực hiện theo đúng quy định pháp luật, phù hợp với tiến độ triển khai thực hiện dự án; không gây nợ đọng xây dựng.

Công tác giải ngân (tạm ứng, thu hồi tạm ứng, thanh toán) của các chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; giá trị giải ngân kế hoạch đầu tư năm 2022 đến ngày 31/01/2023 là 952,391 tỷ đồng/1.213,384 tỷ đồng (đạt 78,5% kế hoạch). Số vốn kế hoạch năm 2022 đề nghị được kéo dài sang năm 2023 là 230,072 tỷ đồng (tương đương với 18,96%); vốn dư của các dự án hoàn thành hoặc không có nhu cầu sử dụng, trả lại ngân sách nhà nước là 30,913 tỷ đồng (tương đương với 2,54%).

Công tác quyết toán vốn dự án hoàn thành: Năm 2022 không có dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng; đối với 12 dự án đã nộp hồ sơ quyết toán và 03 dự án đã hoàn thành nhưng chưa nộp hồ sơ quyết toán về Bộ Xây dựng, các chủ đầu tư đang tiến hành thực hiện các kết luận kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Thông báo số 755/TB-KTNN ngày 13/12/2022; trên cơ sở đó tổng hợp, lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo kết luận kiểm toán nhà nước để trình Bộ Xây dựng thẩm tra, phê duyệt theo quy định.

d) Năng lực tổ chức thực hiện dự án và việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư của ban quản lý dự án và các nhà thầu

Về cơ bản Ban quản lý dự án và các nhà thầu có đủ năng lực tổ chức thực hiện dự án và chấp hành đúng, đủ các quy định của nhà nước trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

dùng chung ngành xây dựng; (5) Dự án tăng cường năng lực đầu tư chiều sâu trang thiết bị cho nghiên cứu khoa học và thí nghiệm vật liệu mới của Viện vật liệu xây dựng.

⁶ (1) Dự án ĐTXD Nhà đa năng - Trường ĐHXD Miền Trung (cơ sở Đà Nẵng); (2) Dự án ĐTXD cơ sở Đà Lạt của Trường ĐHKT thành phố Hồ Chí Minh; (3) Dự án ĐTXD Nhà học đa năng - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; (4) Dự án ĐTXD cơ sở vật chất Trường ĐHXD miền Tây giai đoạn 2; (5) Dự án ĐTXD khối nhà học - Trường ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh tại Cần Thơ; (6) ĐTXD Nhà học đa năng- Trường CĐXD TP Hồ Chí Minh; (7) ĐTXD trung tâm thư viện - Trường ĐHXD Miền Trung; (8) ĐTXD xưởng thực hành công nghệ cao và khu thực hành máy công trình - Trường Cao đẳng nghề Việt xô số 1; (9) Quy hoạch XD trụ sở làm việc của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030; (10) Dự án QH hệ thống đô thị và nông thôn ; (11) Dự án QH thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng; (12) ĐTXD đường giao thông (khu B) - Trường ĐHXD Miền Trung ; (13) Đầu tư, nâng cấp Trụ sở Cục Công tác phía Nam - Bộ Xây dựng; (14) Dự án thành phần 11 thuộc Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện, vay vốn ODA của Ngân hàng Phát triển châu Á.

d) Khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án

Trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, Bộ Xây dựng gặp một số khó khăn vướng mắc dẫn như sau :

(i) Do biến động giá nguyên vật liệu phần nào đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

(ii) Các nguyên nhân bất khả kháng khác làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công của các dự án như sau:

- Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu phải tiến hành nhiều lần do không có nhà thầu tham dự dẫn đến phải thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu (dự án đầu tư xây dựng xưởng thực hành công nghệ cao và khu thực hành máy công trình - Trường Cao đẳng nghề Việt xô số 1 phải tổ chức đấu thầu lần 2; dự án quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn đấu thầu 2 lần nhưng không có nhà thầu tham dự và phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt áp dụng Điều 26 Luật Đấu thầu)

- Việc điều chỉnh tiến độ triển khai thực hiện dự án, lùi thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng mua sắm thiết bị (dự án thành phần 11 thuộc “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tầng trưởng kinh tế toàn diện”, vay vốn ODA của Ngân hàng phát triển Châu Á, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp -Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã điều chỉnh tiến độ triển khai thực hiện dự án, lùi thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng mua sắm thiết bị từ quý IV/2022 sang quý I/2023) dẫn đến dự án không giải ngân được số vốn nước ngoài đã được bố trí trong kế hoạch đầu tư công năm 2022.

- Việc bổ sung thủ tục trong quá trình thực hiện dự án do áp dụng chính sách mới (bổ sung giấy phép về môi trường theo quy định của Luật bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 01/01/2022);

- Do ảnh hưởng của hậu Covid, khó khăn trong việc huy động nhân lực do khan hiếm nhân công, thời tiết mưa bão áp thấp nhiệt đới, việc thực hiện chính sách của địa phương tại khu vực thực hiện dự án (như hạn chế phương tiện chuyên chở vật liệu, đất đào của công trình ...).

- Khó khăn trong việc nộp hồ sơ trực tuyến xin thỏa thuận phòng cháy chữa cháy do hệ thống đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm.

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2022, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 15/9/2022 về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4219/BXD-KHTC ngày 20/9/2022 và số 4219/BXD-KHTC ngày 21/10/2022) báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Xây dựng tại Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06/12/2021. Tuy nhiên, không có Bộ/ngành đề xuất điều chỉnh tăng, do vậy, đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của Bộ Xây dựng tại các văn bản nói trên không thực hiện được.

e) Tình hình khai thác, vận hành các dự án đã hoàn thành

Năm 2022, Bộ Xây dựng bố trí vốn 06 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng⁷, tuy nhiên do một số nguyên nhân khách quan không kịp hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng theo tiến độ. Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 256/BKHĐT-TH ngày 10/01/2023, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 383/BXD-KHTC ngày 08/02/2023 báo cáo đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đối với 06 dự án nói trên.

VI. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP):
Không có.

VII. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN KHÁC: Không có

VIII. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ CỦA CÁC CHỦ ĐẦU TƯ VÀ CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

1. Tình hình thực hiện chế độ báo cáo

Nhìn chung các Chủ đầu tư đã nghiêm túc thực hiện đúng hạn thời gian quy định nộp báo cáo giám sát đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về giám sát, đánh giá đầu tư.

2. Đánh giá chất lượng của báo cáo

Căn cứ vào báo cáo tình hình thực hiện giám sát đánh giá đầu tư của các đơn vị gửi Bộ Xây dựng, công tác giám sát, đánh giá đầu tư là công tác thường xuyên được các Ban quản lý, Chủ đầu tư quan tâm; hầu hết các dự án đều được thực hiện đảm bảo trình tự thủ tục đầu tư theo đúng quy định.

Về nội dung Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư: Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về giám sát, đánh giá đầu tư có hiệu lực thi hành; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 7570/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 21/10/2022 đề nghị góp ý dự thảo Thông tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư đối với chương trình, dự án đầu tư sử dụng

⁷ (1) Dự án đầu tư xây dựng Nhà đa năng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (cơ sở Đà Nẵng); (2) Quy hoạch xây dựng trụ sở làm việc của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030; (3) Dự án Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn; (4) Dự án Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng; (5) Đầu tư xây dựng đường giao thông (khu B) - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung; (6) Đầu tư, nâng cấp Trụ sở Cục Công tác phía Nam - Bộ Xây dựng.

vốn nhà nước; tuy nhiên, đến nay chưa có hướng dẫn thực hiện nên các nội dung và biểu mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư đang vận dụng quy định tại Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, gây khó khăn và lúng túng cho các Chủ đầu tư trong quá trình thực hiện.

3. Kết quả kiểm tra, đánh giá dự án đầu tư trong kỳ

Trong năm 2022, Bộ Xây dựng có 13 dự án chuyển tiếp và 06 dự án khởi công mới, các dự án được kiểm tra giám sát theo đúng quy định của pháp luật (đối với các dự án có thời gian thực hiện đầu tư trên 12 tháng, cơ quan chủ quản phải kiểm tra ít nhất 1 lần).

Thực hiện Quyết định số 71/QĐ-BXD ngày 21/2/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thực hiện nhiệm vụ Giám sát, đánh giá đầu tư năm 2022, Bộ Xây dựng đã tổ chức 07 đợt kiểm tra giám sát đánh giá đầu tư theo kế hoạch. Qua các đợt kiểm tra giám sát, Bộ Xây dựng đã kịp thời hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả dự án.

4. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá dự án đầu tư trong kỳ tiếp theo

Năm 2023, Bộ Xây dựng tổ chức kiểm tra giám sát đánh giá đầu tư các dự án, đảm bảo các dự án được kiểm tra giám sát theo đúng quy định của pháp luật.

5. Đánh giá chung về công tác giám sát đánh giá trong kỳ

Công tác giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư của các dự án được Bộ Xây dựng coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022. Triển khai Quyết định số 71/QĐ-BXD ngày 21/2/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thực hiện nhiệm vụ Giám sát, đánh giá đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn NSNN năm 2022, Bộ Xây dựng đã thành lập các Đoàn công tác trực tiếp làm việc với một số Ban quản lý/Chủ đầu tư rà soát các dự án với mục đích giám sát, đánh giá tình hình triển khai của dự án nhằm đảm bảo cho hoạt động đầu tư chung của từng dự án đem lại hiệu quả kinh tế xã hội cao, phù hợp với mục tiêu và thực hiện đúng pháp luật, chính sách của Nhà nước. Thực hiện nhiệm vụ nêu trên, bộ phận chuyên môn đã thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tình hình triển khai của các dự án, Đoàn đã tiến hành kiểm tra một số đơn vị, phát hiện và qua kiểm tra cho thấy Chủ đầu tư, Nhà thầu đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện dự án, nhiều dự án, công trình có tiến độ khá nhanh, chất lượng thi công cơ bản đáp ứng được yêu cầu thiết kế. Tuy nhiên, còn một số dự án chậm tiến độ, nguyên nhân do biến động giá nguyên vật liệu, khó khăn trong việc huy động nhân lực do khan hiếm nhân công sau đại dịch Covid và một số nguyên nhân bất khả kháng khác làm kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Qua các đợt kiểm tra giám sát, Bộ Xây dựng đã kịp thời hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo chất lượng và hiệu quả dự án.

IX. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG: Không có

X. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm ban hành Thông tư hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về giám sát, đánh giá đầu tư.

Trên đây là báo cáo tình hình giám sát, đánh giá đầu tư năm 2022 của Bộ Xây dựng, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

(Chi tiết các biểu mẫu, báo cáo tại phụ lục kèm theo). /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.



PHỤ LỤC III

Phụ biểu 3: Tình hình thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước
(Kèm theo văn bản số /BC-BXD ngày tháng 02 năm 2023 của Bộ Xây dựng)

T	T	Nội dung	Phân theo nguồn vốn												DA SD vốn NN ngoài vốn ĐTC	
			Tổng cộng các dự án sử dụng vốn nhà nước				Dự án đầu tư công									Vốn ĐTC khác
			Tổng số	A	B	C	Tổng số	A	B	C	TP CP	ODA	NS ĐP			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I	Chuẩn bị đầu tư															
1	Chủ trương đầu tư	6	0	6	0	6	6	0	6	0						
a	Số dự án có kế hoạch chuẩn bị chủ trương đầu tư trong kỳ	6	0	6	0	6	6	0	6	0						
b	Số dự án được thẩm định chủ trương trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
c	Số dự án có quyết định chủ trương trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2	Quyết định đầu tư	2	0	1	1	2	2	0	1	1						
a	Số dự án có kế hoạch lập BCNCKT trong kỳ	2	0	1	1	2	2	0	1	1						
b	Số dự án được thẩm định trong kỳ	2	0	1	1	2	2	0	1	1						
c	Số dự án có quyết định đầu tư trong kỳ	2	0	1	1	2	2	0	1	1						
II	Thực hiện đầu tư															
1	Số dự án thực hiện đầu tư trong kỳ	19	0	11	8	19	19	0	11	8						
a	Số dự án chuyển tiếp	13	0	9	4	13	13	0	9	4						
b	Số dự án khởi công mới trong kỳ	6	0	2	4	6	6	0	2	4						

		Phân theo nguồn vốn											DA SD vốn NN ngoài vốn ĐTC		
T	T	Nội dung	Tổng cộng các dự án sử dụng vốn nhà nước				Dự án đầu tư công						Vốn ĐTC khác		
			Tổng số	A	B	C	Dự án sử dụng NSTW			ODA	NS ĐP	TP CP			
							Tổng số	A	B					C	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7		Số dự án có thất thoát, lãng phí được phát hiện trong kỳ (sau khi thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, quyết toán)													
a		Tổng vốn đầu tư của các dự án có thất thoát, lãng phí bị phát hiện													
b		Tổng số tiền bị thất thoát, lãng phi được xác định													
8		Số dự án chậm tiến độ trong kỳ	14	0	9	5	14	0	9	5					
a		Số dự án chậm tiến độ do thủ tục đầu tư													
b		Số dự án chậm tiến độ do công tác giải phóng mặt bằng													
c		Số dự án chậm tiến độ do năng lực của chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các nhà thầu													
d		Số dự án chậm tiến độ do bố trí vốn không kịp thời													
đ		Số dự án chậm do các nguyên nhân khác	14	0	9	5	14	0	9	5					
9		Số dự án phải điều chỉnh trong kỳ	2	0	1	1	2	0	1	1					

