

KẾT LUẬN THANH TRA

Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước sông Ray do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 9 làm chủ đầu tư và dự án thủy lợi Phước Hòa, phần do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 9 và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh làm Chủ đầu tư.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 38/QĐ-TTr ngày 03/3/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về việc thanh tra công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước sông Ray do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 9 làm Chủ đầu tư và dự án thủy lợi Phước Hòa, phần do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 9 và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh làm Chủ đầu tư, do ông Dương Thành Phố làm Trưởng đoàn; ý kiến giải trình của các chủ đầu tư tại văn bản số 129/BQL9-TĐ ngày 22/5/2017 của Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 9 và văn bản số 1076/SNN-BQLNN ngày 22/5/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh;

Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận thanh tra như sau:

1. Đồng ý với Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 38/QĐ-TTr ngày 03/3/2017 do ông Dương Thành Phố, Thanh tra viên cao cấp, Hàm Vụ trưởng, Phó Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng làm Trưởng đoàn ký ngày 30/5/2017.

2. Yêu cầu chấn chỉnh và khắc phục một số sai sót sau:

2.1. Công tác lập, thẩm tra, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán còn một số sai sót do áp dụng các định mức, đơn giá chưa phù hợp; chưa đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật; tính toán một số khối lượng chưa đúng dẫn đến làm tăng giá trị dự toán số tiền **24.220.406.000 đồng (Hai mươi tư tỷ, hai trăm hai mươi triệu, bốn trăm linh sáu ngàn đồng)**, cụ thể:

- Dự án thủy lợi Phước Hòa phần do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 9 làm Chủ đầu tư **15.000.940.000 đồng (Mười năm tỷ chín trăm bốn mươi nghìn đồng);**

- Dự án xây dựng hồ chứa nước sông Ray **1.571.906.000 đồng (Một tỷ năm trăm bảy mươi một triệu chín trăm linh sáu ngàn đồng);**

- Dự án thủy lợi Phước Hòa phần do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh làm Chủ đầu tư **7.647.560.000 đồng (Bảy tỷ sáu trăm bốn mươi bảy triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng).**



2.2. Công tác quản lý chất lượng: Không khảo sát mô vật liệu, tại một số gói thầu không có biên bản nghiệm thu thiết bị khảo sát, biên bản nghiệm thu hố khoan, biên bản lấy mẫu thí nghiệm; tại các gói thầu thi công không có giấy kiểm định kỹ thuật thiết bị thi công, nhật ký thi công ghi chưa đầy đủ, thiếu một số chứng chỉ chất lượng vật tư đưa vào thi công.

2.3. Công tác nghiệm thu, thanh toán: sai khối lượng, áp dụng mã hiệu đơn giá không phù hợp dẫn đến giá trị thanh toán sai tăng số tiền **2.621.484.000 đồng** (*Hai tỷ sáu trăm hai mươi một triệu bốn trăm tám mươi tư nghìn đồng*), cụ thể:

- Dự án thủy lợi Phước Hòa phần do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 9 làm Chủ đầu tư **1.686.397.000 đồng** (*Một tỷ sáu trăm tám mươi sáu triệu ba trăm chín mươi bảy nghìn đồng*);

- Dự án xây dựng hồ chứa nước sông Ray **419.588.000 đồng** (*Bốn trăm mười chín triệu năm trăm tám mươi tám nghìn đồng*);

- Dự án thủy lợi Phước Hòa phần do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh làm Chủ đầu tư **515.499.000 đồng** (*Năm trăm mười lăm triệu bốn trăm chín mươi chín nghìn đồng*).

3. Yêu cầu xử lý về hành chính.

3.1. Đối với Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 9 và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh:

- Chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra các thiếu sót, khuyết điểm trong công tác thiết kế, lập, thẩm tra và phê duyệt dự toán xây dựng công trình; công tác quản lý và giám sát chất lượng thi công công trình; công tác nghiệm thu, thanh toán;

- Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với các khuyết điểm, thiếu sót đã nêu trong Báo cáo kết quả thanh tra;

- Đối với các hạng mục công trình sai sót trong công tác lập, thẩm tra, phê duyệt dự toán và các hạng mục công trình nghiệm thu, thanh toán chưa đúng đã được nêu chi tiết trong Báo cáo kết quả thanh tra, yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập dự toán, thẩm tra dự toán công trình đối với các dự án tiếp theo;

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hồ sơ thiết kế, dự toán tuân thủ theo các văn bản hướng dẫn của Nhà nước về lập và quản lý chi phí xây dựng công trình; thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý chất lượng công trình theo đúng các quy định của Nhà nước và chỉ dẫn kỹ thuật thi công được duyệt, tránh gây thất thoát và lãng phí vốn đầu tư.

3.2. Đối với các đơn vị thi công:

Đối chiếu các điều khoản trong hợp đồng kinh tế đã ký kết giữa Chủ đầu tư và các đơn vị thi công, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân dẫn đến các khuyết điểm, thiếu sót đã nêu chi tiết trong Báo cáo kết quả thanh tra.

4. Yêu cầu xử lý về kinh tế.

4.1. Đối với dự toán các gói thầu đã được phê duyệt: Tính chưa đúng số tiền



24.220.406.000 (Hai mươi tư tỷ hai trăm hai mươi triệu bốn trăm linh sáu ngàn đồng):

Theo quy định tại Điều 26, Nghị định số 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Chủ đầu tư phải lập, thẩm tra và phê duyệt lại dự toán. Tuy nhiên, do giá trúng thầu của các gói thầu nêu trên đều thấp hơn giá gói thầu sau khi điều chỉnh; đồng thời, theo giải trình của Chủ đầu tư, các gói thầu đã thi công xong và một số gói thầu đã được Kiểm toán nhà nước kiểm toán. Thanh tra Bộ xây dựng đồng ý không phải lập, phê duyệt lại dự toán và yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác lập, thẩm tra và phê duyệt dự toán đối với các dự án tiếp theo.

4.2. Đối với công tác nghiệm thu, thanh toán: Tính chưa đúng số tiền **2.621.484.000 đồng (Hai tỷ sáu trăm hai mươi một triệu bốn trăm tám mươi tư nghìn đồng)**, xử lý như sau:

a) Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh giảm trừ thanh toán số tiền **515.499.000 đồng (Năm trăm mười lăm triệu bốn trăm chín mươi chín nghìn đồng)** khi quyết toán dự án thủy lợi Phước Hòa phân do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh làm Chủ đầu tư;

b) Yêu cầu Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 9 thu hồi số tiền **2.105.985.000 đồng (Hai tỷ một trăm linh năm triệu chín trăm tám mươi lăm nghìn đồng)**, nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ Xây dựng số tài khoản 3591.0.1018613 Mã đơn vị quan hệ ngân sách 1018613 tại Kho bạc nhà nước Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội,

5. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 9; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh và các đơn vị liên quan có trách nhiệm nghiêm túc thực hiện Kết luận thanh tra. Kết quả thực hiện báo cáo bằng văn bản về Thanh tra Bộ Xây dựng số 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày công bố Kết luận thanh tra để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

6. Giao Phòng Giám sát, Kiểm tra và Xử lý sau thanh tra - Thanh tra Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Trường đoàn thanh tra kiểm tra, đôn đốc các Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện Kết luận thanh tra./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để b/c);
- Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh (để b/c);
- Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Sở NN và PTNT tỉnh Tây Ninh (để t/h);
- Ban QLĐT và XD thủy lợi 9 (để t/h);
- Lưu: TH, GS,KT&XL sau TTr, HSTTr.

CHÁNH THANH TRA



Nguyễn Ngọc Tuấn