

KẾT LUẬN THANH TRA
Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của
Công ty cổ phần Công nghiệp cao su Miền Nam

Xét Báo cáo Kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 244/QĐ-TTr, ngày 07/6/2017 của Chánh thanh tra Bộ Xây dựng về việc thanh tra công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Công ty cổ phần Công nghiệp cao su Miền Nam và các dự án: Nhà máy sản xuất lốp ô tô xe tải radial toàn thép công suất 1.000.000 lốp/năm (Giai đoạn 1: 350.000 lốp/năm); dự án đầu tư chiều sâu nâng cấp chất lượng và sản lượng lốp radial bán thép công suất 500.000 lốp/năm và dự án xây dựng Tổng kho thành phẩm do ông Chu Hồng Uy, Phó Chánh thanh tra Bộ Xây dựng làm Trưởng đoàn.

Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận thanh tra như sau:

1. Đồng ý với Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 244/QĐ-TTr ngày 07/6/2017.

2. Yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục những vi phạm và tồn tại chính như sau:

2.1. Công tác lập, phê duyệt dự toán; công tác điều chỉnh khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng và nghiệm thu, thanh quyết toán sai tăng **9.590.170.000 đồng** (Bằng chữ: Chín tỷ, năm trăm chín mươi triệu, một trăm bảy mươi nghìn đồng). Trong đó:

- Công tác lập, phê duyệt dự toán sai tăng **8.524.394.000 đồng** (Bằng chữ: Tám tỷ, năm trăm hai mươi bốn triệu, ba trăm chín mươi tư ngàn đồng). Tuy nhiên, do giá trúng thầu không cao hơn giá trị dự toán sau khi tính lại nên không phải phê duyệt lại theo quy định tại Khoản 5, Điều 26, Nghị định số 121/2013/NĐ-CP, ngày 10/10/2013 của Chính phủ;

- Công tác lập, phê duyệt điều chỉnh khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng, nghiệm thu và thanh quyết toán sai tăng **1.065.776.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm sáu mươi lăm triệu, bảy trăm bảy mươi sáu nghìn đồng). Yêu cầu thu hồi về tài khoản của Chủ đầu tư.



2.2. Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng còn một số tồn tại chính như: Thiếu một số biên bản kiểm tra, nghiệm thu quá trình vận hành chạy thử không tải và có tải; biên bản nghiệm thu xuất xưởng vật tư thiết bị do Chủ đầu tư tự thực hiện không ghi rõ khối lượng, số lượng thiết bị được chế tạo; một số bộ phận máy móc, thiết bị đi kèm thiếu giấy chứng nhận xuất xứ và chứng nhận chất lượng theo quy định.

2.3. Công tác lựa chọn nhà thầu có những sai sót chính: Hồ sơ yêu cầu chi định thầu, hồ sơ mời thầu đưa ra tiêu chuẩn đánh giá chưa phù hợp với quy định chung về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân; đánh giá hồ sơ dự thầu chưa xét đến yếu tố tiến độ thi công và thời gian bảo hành công trình.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo kết quả thanh tra)

3. Yêu cầu xử lý hành chính

3.1. Đối với Công ty cổ phần Công nghiệp cao su Miền Nam (viết tắt là Casumina):

- Tổ chức rút kinh nghiệm đối với tập thể và cá nhân về những sai sót theo nội dung kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thanh tra;

- Chỉ đạo các phòng, ban và các đơn vị có liên quan khắc phục những sai sót được nêu trong kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thanh tra.

3.2. Đối với các đơn vị tư vấn quản lý dự án, tư vấn khảo sát thiết kế, tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công:

Yêu cầu Chủ đầu tư căn cứ theo quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng kinh tế để yêu cầu khắc phục những sai sót và nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với tổ chức và cá nhân có liên quan để xảy ra các sai sót theo nội dung nêu trong kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thanh tra.

3.3. Về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng:

Áp dụng hình thức xử phạt hành chính tổng số tiền **95.000.000 đồng** (*Bằng chữ: Chín mươi lăm triệu đồng chẵn*) đối với các nhà thầu tư vấn thiết kế, dự toán và nhà thầu thi công xây dựng đã có hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng được quy định tại Nghị định 121/2013/NĐ-CP, ngày 10/10/2013 của Chính phủ (chi tiết nêu trong Báo cáo kết quả thanh tra).

4. Casumina và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện kết luận thanh tra, kết quả thực hiện báo cáo bằng văn bản về Thanh tra Bộ Xây dựng trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày công bố Kết luận thanh tra để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng.



5. Giao Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra chủ trì phối hợp với Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để b/c);
- Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh (để b/c);
- Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (để chỉ đạo);
- Casumina (để thực hiện);
- Lưu: VT, PGS&XLSTT, HSDTTr.

CHÁNH THANH TRA



[Handwritten signature]

Nguyễn Ngọc Tuấn

